Sec. 23 T.26S. R.6W. W.M.
SHINN, L.E.&M.G. V.127 P.532
SHINN, L.E.&M.G. V.237 P.180
J.L.&A.E. NEAL V.244 P.476
STOCKFISCH V.337 P.87
House
House
+30 CONST. DRIVE TYPE 1A INST. 12"x34' CULV. PIPE
PC 76+45.25
Δ 8°C.L.
R Δ 42°14'15"
T 716.20
L 716.63
L 527.97
Super Rate 8%
Δ 5°30' C.R.
R Δ 42°26'23"
T 1041.74
L 1041.47
L 771.63
Super Rate 7.5%
POT 74+51.67 AH
PT 74+40.02 BK
+50 INST. 18"x45' C.L.H.X. PIPE
PT 81+73.22
STA. 82+25 - STA. 83+25
CONST. CUT OFF DITCH
N 46°10'00" W
+50 INST. 12"x50' CONDUIT
STA. POT 86+21.06
END OF CONST.
+31 RT. INST. 12"x36' CMP
+31 LT. INST. 12"x36' CMP
R Δ 8°05'50" C.L.
R Δ 32°06'00"
T 707.60'
L 203.57'
L 396.43'
END OF PROJECT
POC 85+18.00
STA. 86+20 TO CREEK
DEEPEN EXTG. ROAD DITCH
Extg. Bridge
Extg. 12"x39' Conc. Culv.
Apple tree
STOCKFISCH 337/87
Indicates 5/8" Iron Rod R/W Pins
460
450
440
430
420
-0.400%
-0.400%
-1.097%
200' V.C.
Subgrade 19' Rt.
Subgrade 19' Lt.
74+40.02 BK
74+51.67 AH
74+00
75+00
75+00 432.96 @ 9' Rt. Subgrade
75+00 432.96 @ 9' Lt. Subgrade
+50 PI EL 430.36
END OF PROJECT POT 86+21.06
EL 425.19
75+00
80+00
85+00
As Constructed 05-1-70
Douglas County Road Dept.
WINCHESTER DEL RIO RD. #15
Date-March 1969 Sheet 6 of 6
GEORGE F. GRUBB County Engineer
01340170
M.P. 1.34 - 1.70
MAR '69
Co. Rd. #115 sht 6 of 6
45